

HALMASHAURI YA WILAYA YA KIBAHA

TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO JULAI - JUNI 2015/2016

KIAMBATANISHO "A"

Sekta	Jina la mradi	Lengo la mradi la mwaka	Hali halisi ya utekelezaji (Julai- Juni 2016)	Fedha Tengwa	Fedha Tolewa	Fedha Tumika	Bakaa	Maelezo
MAPATO YA NDANI (OWN SOURCE)								
Utawala	Ujenzi wa ofisi na kuimarisha Mazingira ya kufanya kazi kwa watumishi	Kuchangia ujenzi wa ofisi 1 ya kitongoji cha Disunyara	Ununuzi wa meza 5 na viti 5 umefanyika. Aidha ukamilishaji kwa kuweka milango 3 na tails vimefanyika	15,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-	Kazi imekamilika
		Mchango wa maendeleo ya Halmashauri kwa vijiji 33	Jumla vijiji 25 na vitongoji 100 vimepata mgao wa 20% ambapo kila kijiji na kitongoji kimepata Tshs.474,560/=	47,456,000.00	47,456,000.00	47,456,000.00	-	Fedha zimeingizwa akaunti za kata
Jumla ndogo				62,456,000.00	52,456,000.00	52,456,000.00	-	
Mipango, takwimu na ufuatiliaji		Kusambaza mfumo wa mawasiliano ya kompyuta katika idara 11	Fedha hazikupatikana	736,052.00	-	-	-	Uhaba wa fedha
		Ukarabati wa ofisi ya Mkurugenzi na Afisa Utumishi	Fedha hazikupatikana	16,020,000.00	-	-	-	Uhaba wa fedha
Jumla ndogo				16,756,052.00			-	
Elimu msingi	Ujenzi wa nyumba.	Kuchangia ujenzi wa nyumba 2 za waalimu zilizopo shule ya msingi Umoja na Miyombo	Fedha hazikupatikana	40,023,296.00	-	-	-	Uhaba wa fedha
	Ujenzi/ukarabati wa madarasa na nyumba za Walimu	ukarabati wa madarasa 2 shule ya Msingi Msua	Hatua ya maandalizi ya awali ya uchaguzi wa fundi	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-	Fedha zimeingizwa kwenye akaunti ya Shule ya msingi Msua
	Ununuzi/ Utengenezaji wa madawati	Kuchangia utengenezaji wa madawati 1057 kwa shule za msingi	Madawati 543 yapo hatua ya ukamilishaji, madawati 200 yapo hatua ya uunganishwaji na madawati 314 utengenezaji unaendelea shule ya sekondari Kilangalanga	58,145,000.00	30,965,000.00	30,965,000.00	-	Utekelezaji unaendelea
Jumla Ndogo				108,168,296.00	40,965,000.00	40,965,000.00	-	
Elimu sekondari	Ujenzi wa maabara	Kuchangia ukamilishaji wa ujenzi wa maabara 6 zilizopo Magindu, Kwala, Rafsanjani, Ruvu station, Dossa Azizi na Mihande	Fedha hazikupatikana	153,618,392.00	-	-	-	Uhaba wa fedha

Sekta	Jina la mradi	Lengo la mradi la mwaka	Hali halisi ya utekelezaji (Julai- Juni 2016)	Fedha Tengwa	Fedha Tolewa	Fedha Tumika	Bakaa	Maelezo
	Ujenzi/Ukarabati wa mabweni	Kuchangia ukarabati wa bweni shule ya sekondari Soga	Bweni limeshaezekwa kwa sasa wapo kwenye maandalizi ya kupaka rangi	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	-	Utekelezaji unaendelea
Jumla Ndogo				173,618,392.00	-	-	-	
Maendeleo ya ardhi na Mipango miji		Kuandaa vyeti vya vijiji 32 na hati miliki za kimila katika vijiji 6 ambavyo ni Kwala, Misufini, Dutuni, Lukenge, Magindu, na Mpiji station	Fedha hazikupatikana	22,320,000.00	-	-	-	Uhaba wa fedha
		Uandaaji wa hati miliki 1500	Jumla ya hati 488 zimeandaliwa	16,820,000.00	1,144,000.00	1,144,000.00	-	Utekelezaji unaendelea
		Kufanya ukaguzi wa viwanja 250 katika mji mdogo wa mlandizi na kupima mipaka ya vijiji 3 Bokomnemela, Mnemela Kibaoni na mkarambati	Fedha hazikupatikana	39,870,000.00	-	-	-	Uhaba wa fedha
		Kufanya uthamini wa ardhi katika kata 14	Uthamini wa mali katika mashamba 6yaliyofutwa na Mh.Rais unaendelea	7,560,700.00	2,443,150.00	2,443,150.00	-	Utekelezaji unaendelea
		Kufanya ukarabati wa barabara kwenye maeneo ya viwanja vya Disunyara vilivyopimwa urefu wa km 37.5	Fedha hazikupatikana	50,000,000.00	-	-	-	Uhaba wa fedha
		Kuwezesha upatikanaji wa usafiri idara ya ardhi na maliasili	Fedha hazikupatikana	85,310,305.00	-	-	-	Uhaba wa fedha
		Kuandaa mchoro wa mipango mji wa Mlandizi	Fedha hazikupatikana	18,168,000.00	-	-	-	Uhaba wa fedha
		Mpango wa matumizi ya ardhi katika vijiji 2 Mwembengozi na Madege	Fedha hazikupatikana	23,557,000.00	-	-	-	Uhaba wa fedha
		Kuweka alama ya X kwenye nyumba zilizojengwa kwenye shamba lililovamiwa Soga	Jumla ya nyumba 46 zilizojengwa kwenye shamba lililovamiwa Soga zimevekwa X.	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	Utekelezaji umefanyika
		Kuweka mabango kwenye mashamba yaliyobatilishwa milki	Jumla ya mabango 22 yamewekwa kwenye mashamba ya Soga, Lupunga, Kikongo, Disunyara na Mlandizi	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	-	Utekelezaji umefanyika
Jumla Ndogo				268,306,005.00	8,287,150.00	8,287,150.00	-	

Sekta	Jina la mradi	Lengo la mradi la mwaka	Hali halisi ya utekelezaji (Julai- Juni 2016)	Fedha Tengwa	Fedha Tolewa	Fedha Tumika	Bakaa	Maelezo
Vituo vya Afya/Zahanati		Kulipia deni la ukarabati wa RCH Mlandizi	Fedha hazikupatikana	14,000,000.00	-	-	-	Uhaba wa fedha
		Kuchangia ujenzi wa zahanati 1 iliyopo Madege	Fedha hazikupatikana	15,000,000.00	-	-	-	Uhaba wa fedha
		Kuwezesha upatikanaji wa hati miliki za zahanati 3 (Magindu, Kwala, na Dutuni) kupata hati miliki ifikapo Juni 2016	Fedha hazikupatikana	5,000,000.00	-	-	-	Uhaba wa fedha
		Kuchangia ujenzi wa nyumba 2 za watumishi katika zahanati ya Msua na Mperamumbi	Fedha hazikupatikana	43,600,000.00	-	-	-	Uhaba wa fedha
Jumla ndogo				77,600,000.00			-	
Maendeleo ya Jamii Jinsia na Watoto		Kutoa mikopo kwa vikundi vya wakinamama katika kata 14 za Halmashauri ya Wilaya	Mikopo imetolewa kwa vikundi 94 vya wanawake	100,000,000.00	50,600,000.00	50,600,000.00	-	Utekelezaji umefanyika
		Kutoa mikopo kwa vikundi vya vijana katika kata sita ambazo ni Ruvu, Kwala, Janga, Kilangalanga, Dutuni, na Gwata	Mikopo imetolewa kwa vikundi 57 vya vijana	91,200,240.00	28,500,000.00	28,500,000.00	-	Utekelezaji umefanyika
		Kufanya ufuatiliaji wa vikundi 26 vya vijana na kinamama	Ufuatiliaji wa vikundi 94 vya kinamama na vikundi 57 unaendelea kufanyika	5,000,700.00	1,750,000.00	1,750,000.00	-	Utekelezaji unaendelea
		Kutoa mafunzo kwa vijana 40 katika kata 14 jinsi ya kutengeneza matofali	Fedha hazikupatikana	11,459,300.00	-	-	-	Uhaba wa fedha
Jumla Ndogo				207,660,240.00	80,850,000.00	80,850,000.00	-	
Kilimo		Kuwezesha wakulima 20 kuhudhuria maonyesho ya Nanenane Morogoro	Wakulima 20 walihudhuria maonyesho ya Nanenane Morogoro	7,245,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	-	Utekelezaji umefanyika
		Kuwezesha wafugaji 29 na viogozo wa wilaya kuhudhuria maonyesho ya nanenane yatakayo fanyika Morogoro	Wafugaji na viongozi wa Halmashauri walihudhuria Maonyesho ya Nanenane Morogoro	13,568,200.00	13,500,500.00	13,500,500.00	-	Utekelezaji umefanyika

Sekta	Jina la mradi	Lengo la mradi la mwaka	Hali halisi ya utekelezaji (Julai- Juni 2016)	Fedha Tengwa	Fedha Tolewa	Fedha Tumika	Bakaa	Maelezo
		Kuchangia ununuzi wa mbegu za vishamba vya mfano Nanenane	Ununuzi wa mbegu, mbolea na madawa umefanyika, maandalizi ya vituta na bustani za mfano 99 zimeandaliwa na kupandwa miche ya mbogamboga na nafaka	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	Utekelezaji umefanyika
Jumla ndogo				21,813,200.00	16,900,500.00	16,900,500.00	-	
Maji		Mchango wa Halmashauri katika ujenzi wa usambazaji wa miradi ya Maji sehemu za Mwanabwito, Kisabi, na Madimla	Fedha hazikupatikana	20,000,000.00	-	-	-	Uhaba wa fedha
		Mchango wa Halmashauri katika ujenzi wa usambazaji wa miradi ya Maji sehemu za Kwala	Fedha hazikupatikana	25,000,000.00	-	-	-	Uhaba wa fedha
		Mchango wa Halmashauri katika ujenzi wa usambazaji wa miradi ya maji sehemu ya Waya	Fedha hazikupatikana	15,000,000.00	-	-	-	Uhaba wa fedha
		Mchango wa Halmashauri katika ujenzi wa usambazaji wa miradi ya maji sehemu ya Magindu na Gwata	Fedha hazikupatikana	10,000,000.00	-	-	-	Uhaba wa fedha
Jumla ndogo				70,000,000.00	-	-	-	
JUMLA KUU MAPATO YA NDANI				1,006,378,185.00	428,703,758.86	370,638,013.07	58,065,745.79	
MFUKO WA BARABARA (ROAD FUND)							-	
Barabara	Ujenzi/ukarabati wa barabara na madaraja	Kufanya ukarabati wa barabara za Halmashauri wa mara kwa mara km 214	Kilomita 189.4 za barabara za Kwala-Mperamumbi- Msua,Mpera - Ruvu - Kitomondo,Kongowe - Soga,Msufini - Soga,Vikuge - Ngeta,Msua Bridge - Kwala - Dutumi,Mpiji via Bokomnemela Dispensary,Mkino - Lupunga S/Msingi,Dutumi - Madege.	171,260,000.00	111,569,129.19	63,500,000.00	48,069,129.19	Utekelezaji unaendelea

Sekta	Jina la mradi	Lengo la mradi la mwaka	Hali halisi ya utekelezaji (Julai- Juni 2016)	Fedha Tengwa	Fedha Tolewa	Fedha Tumika	Bakaa	Maelezo
		Kufanya ukarabati na kuziba mashimo ya barabarani 174 km	Kilomita 168.5 za barabara za Kwala - Mperamumbi - Msua,Mpera - Ruvu - Kitomondo,Msua Bridge - Kwala - Dutumi,Mkino - Lupunga - S/Msingi,Mlandizi Town roads.	222,760,000.00	148,050,000.00	108,912,682.16	39,137,317.84	Utekelezaji unaendelea
		Kufanya matengenezo ya kimsimu ya barabara 17.5	Kilomita 16.21 za barabara za Kwala - Mperamumbi - Msua,Mpera - Ruvu - Kitomondo,Msua Bridge - Kwala - Dutumi, Mlandizi Town roads zitafanyiwa matengenezo kwa changarawe na kuchongwa.	150,300,000.00	108,383,000.00	108,383,000.00	-	Utekelezaji unaendelea
		Ujenzi wa makalvati 11	Kalavati la boksi la barabara ya Mpera- Ruvu-Kitomondo limekamilika na Makalavati 6 yamekamilika na 4 ya Mpera -Ruvu- Kitomondo yanaendelea na Utekelezaji	107,150,000.00	95,417,000.00	95,417,000.00	-	Utekelezaji umefanyika
		Kusimamia ujenzi wa barabara za Halmashauri	Usimamizi wa barabara 4 za kwala-Mperamumbi-Msua, msua Bridge- kwala- Dutumi road,Dutumi-madege na Msua- Gumba umefanyika	40,630,000.00	40,630,000.00	20,630,000.00	20,000,000.00	Utekelezaji umefanyika
		Kufanya utafiti wa matumizi ya barabara kwa kata 14	Utekelezaji unaendelea	4,615,000.00	-	-	-	Utekelezaji unaendelea
		Kuwezesha utangazaji wa zabuni tathimini na ugawaji wa tenda	Utekelezaji unaendelea	3,000,000.00	-	-	-	Utekelezaji unaendelea
Jumla ndogo				699,715,000.00	504,049,129.19	396,842,682.16	107,206,447.03	
JUMLA KUU MFUKO WA BARABARA				-	699,715,000.00	504,049,129.19	396,842,682.16	107,206,447.03
CBG-KUJENGA UWEZO								
Utawala		Kutoa mafunzo ya siku mbili (2) kwa Waheshimiwa Madiwani 17	Fedha hazikupatikana	4,292,000.00	-	-	-	Fedha haijatolewa
		Kutoa mafunzo ya siku 2 kwa wakuu wa idara	Fedha hazikupatikana	4,882,000.00	-	-	-	Fedha haijatolewa

Sekta	Jina la mradi	Lengo la mradi la mwaka	Hali halisi ya utekelezaji (Julai- Juni 2016)	Fedha Tengwa	Fedha Tolewa	Fedha Tumika	Bakaa	Maelezo
		Kuwezesha watumishi 3 kuhudhuria mafunzo ya muda mrefu	Fedha hazikupatikana	6,600,000.00	-	-	-	Fedha haijatolewa
		Kuwezesha ununuzi wa vifaa kwa ngazi ya Halmashauri	Fedha hazikupatikana	3,458,800.00	-	-	-	Fedha haijatolewa
		Kuwajengea uwezo wa siku 2 WEOs na VEOs	Fedha hazikupatikana	5,605,000.00	-	-	-	Fedha haijatolewa
		Kuwezesha VEOs 2 kuhudhuria mafunzo ya muda mrefu	Fedha hazikupatikana	2,000,000.00	-	-	-	Fedha haijatolewa
		Kutoa vifaa vya ofisi kwa ngazi ya kata na kijiji	Fedha hazikupatikana	2,874,200.00	-	-	-	Fedha haijatolewa
Jumla ndogo-CBG				29,712,000.00	-	-	-	
JUMLA KUU CBG				29,712,000.00	-	-	-	
LGCDG-RUZUKU YA MIRADI YA MAENDELEO - CDG								
Mipango, takwimu na ufuatiliaji		Kuwezesha ununuzi wa viti na meza ofisi ya Mkurugenzi na Afisa Mipango	Fedha hazikupatikana	9,409,000.00	-	-	-	Fedha haijatolewa
		Kufanya ufuatiliaji na tathimini ya miradi ya maendeleo katika kata 14	Fedha hazikupatikana	40,310,000.00	-	-	-	Fedha haijatolewa
Jumla ndogo				-	49,719,000.00	-	-	
Elimu ya msingi(CDG)	Ujenzi/ukarabati wa madarasa na nyumba za Walimu	Ukamilishaji wa darasa 1 katika shule ya msingi uhuru	Fedha hazikupatikana	15,377,250.00	-	-	-	Fedha haijatolewa
		Ukamilishaji wa darasa 1 katika shule ya msingi Gumba	Fedha hazikupatikana	15,500,000.00	-	-	-	Fedha haijatolewa
		Umaliziaji ujenzi wa nyumba za waalimu katika shule ya msingi Kitomondo	Fedha hazikupatikana	15,021,874.00	-	-	-	Fedha haijatolewa
		kuchangia Ukamilishaji wa darasa 1 la chekechea katika shule ya msingi Bokommemela	Fedha hazikupatikana	3,000,000.00	-	-	-	Fedha haijatolewa
		Kuchangia ujenzi wa darasa 1 katika shule ya msingi Mahundi	Fedha hazikupatikana	15,377,250.00	-	-	-	Fedha haijatolewa
		Kuchangia Umaliziaji ujenzi wa nyumba 1 ya mwalimu katika shule ya msingi Mperamubi	Fedha hazikupatikana	8,000,000.00	-	-	-	Fedha haijatolewa

Sekta	Jina la mradi	Lengo la mradi la mwaka	Hali halisi ya utekelezaji (Julai- Juni 2016)	Fedha Tengwa	Fedha Tolewa	Fedha Tumika	Bakaa	Maelezo
		Kuchangia Ukamilishaji wa darasa 1 na matundu ya choo 4 katika shule ya msingi Masaki	Fedha hazikupatikana	18,930,626.00	-	-	-	Fedha haijatolewa
Jumla ndogo				91,207,000.00	-	-	-	
Mifugo		Ukarabati wa machinjio ya wanyama yaliyopo Kwala	Fedha hazikupatikana	11,000,000.00	-	-	-	Fedha haijatolewa
		kuboresha majosho ya kuoshea wanyama iloyopo Minazimikinda	Fedha hazikupatikana	5,000,000.00	-	-	-	Fedha haijatolewa
		kuboresha majosho ya kuoshea wanyama iloyopo Dutumi	Fedha hazikupatikana	5,000,000.00	-	-	-	Fedha haijatolewa
		Umalizaaji wa maeneo ya kuchinjia wanyama iliyopo soko la kuuzia wanyama Magindu	Fedha hazikupatikana	10,000,000.00	-	-	-	Fedha haijatolewa
Jumla ndogo				31,000,000.00	-	-	-	
Afya	Ujenzi/Ukarabati wa zahanati	Kuchangia ujenzi wa choo(Asian type latrine) kituo cha Afya Mlandizi	Fedha hazikupatikana	6,000,000.00	-	-	-	Fedha haijatolewa
		Kuchangia ujenzi wa maabara zahanati ya Kikongo	Fedha hazikupatikana	22,000,000.00	-	-	-	Fedha haijatolewa
		Kuchangia ujenzi wodi ya wazazi zahanati ya Magindu	Fedha hazikupatikana	8,000,000.00	-	-	-	Fedha haijatolewa
		Kuchangia Ujenzi wa Placenta pit ya Disunyara	Fedha hazikupatikana	5,000,000.00	-	-	-	Fedha haijatolewa
		Kuchangia ujenzi wa Placenta pit ya Gumba	Fedha hazikupatikana	2,000,000.00	-	-	-	Fedha haijatolewa
		Kuchangia ukamilishaji wa wodi ya wazazi ya Disunyara	Fedha hazikupatikana	10,000,000.00	-	-	-	Fedha haijatolewa
		Kuchangia ukarabati wa jengo la huduma kwa mtoto la Soga	Fedha hazikupatikana	13,200,000.00	-	-	-	Fedha haijatolewa
		Kuchangia ukamilishaji wanyumba ya mtumishi ya Dutumi	Fedha hazikupatikana	20,000,000.00	-	-	-	Fedha haijatolewa
		Kuchangia ujenzi wa nyumba ya mtumishi ya Kitomondo	Fedha hazikupatikana	10,000,000.00	-	-	-	Fedha haijatolewa

Sekta	Jina la mradi	Lengo la mradi la mwaka	Hali halisi ya utekelezaji (Julai- Juni 2016)	Fedha Tengwa	Fedha Tolewa	Fedha Tumika	Bakaa	Maelezo
		Kukamilisha ujenzi nyumba ya mtumishi ya Lukenge	Fedha hazikupatikana	10,000,000.00	-	-	-	Fedha haijatolewa
Jumla ndogo				106,200,000.00	-	-	-	
JUMLA KUU CDG				278,126,000.00			-	
MFUKO WA MAENDELEO YA KILIMO (ASDP)							-	
Kilimo		Kumalizia ujenzi wa kituo cha maliasili katika kata ya Disunyara	Fedha hazikupatikana	54,836,775.00	-	-	-	Fedha haijatolewa
		Kumalizia ujenzi wa kituo cha ukusanyaji mboga mboga iliyopo Minazimikinda	Fedha hazikupatikana	24,000,000.00	-	-	-	Fedha haijatolewa
		Kumalizia nyumba 1 ya mfanyakazi iliyopo Kwala	Fedha hazikupatikana	11,000,000.00	-	-	-	Fedha haijatolewa
Jumla ndogo				89,836,775.00			-	
Mifugo		Kuboresha maeneo ya machinjio ya wanyama	Fedha hazikupatikana	10,763,225.00	-	-	-	Fedha haijatolewa
Jumla ndogo				10,763,225.00			-	
JUMLA KUU ASDP				100,600,000.00			-	
MFUKO WA MAPAMBANO DHIDI YA UKIMWI NA VVU (HIV/AIDS TACAIDS)							-	
Maendeleo ya jamii, jinsia na watoto		Kutoa mafunzo kwa wanafunzi 400 wa shule ya msingi juu ya elimu ya afya, viungo vya uzazi na HIV/AIDS katika shule za msingi 12	Mafunzo yanatarajia kufanyika mwanzoni mwa mwezi Julai.	5,241,000.00	5,241,000.00	5,241,000.00	-	Utekelezaji unaendelea
Jumla ndogo				5,241,000.00			-	
JUMLA KUU HIV/AIDS TACAIDS				5,241,000.00			-	
FEDHA MAALUM- NGOZI							-	
Mifugo		Kumalizia ujenzi wa Banda la Ngozi Mlandizi	Fedha hazikupatikana	10,415,000.00	-	-	-	Fedha haijatolewa
Jumla ndogo				10,415,000.00			-	
JUMLA KUU NGOZI				10,415,000.00			-	
BENK YA DUNIA -SEDP							-	
Elimu ya Sekondari(Ben ki Kuu)		Kujenga madarasa 2 ya shule ya sekondari Soga	Fedha hazikupatikana	65,426,000.00	-	-	-	Fedha haijatolewa
Jumla ndogo				65,426,000.00			-	
JUMLA KUU SEDP				65,426,000.00			-	
MFUKO WA MPANGO WA TAIFA WA USAFI NA KUSAMBAZA MAJI VIJIJINI (NRWSSP)							-	
MAJI	HUDUMA ZA MAJI ZILIZOIMARISHWA	Kufanya ufuatiliaji na usimamizi kwenye vijiji kila mwezi	Fedha hazikupatikana	10,646,371.00	-	-	-	Fedha haijatolewa

Sekta	Jina la mradi	Lengo la mradi la mwaka	Hali halisi ya utekelezaji (Julai- Juni 2016)	Fedha Tengwa	Fedha Tolewa	Fedha Tumika	Bakaa	Maelezo
		Kufanya ufuatiliaji na ukaguzi	Fedha hazikupatikana	1,196,675.00	-	-	-	Fedha haijatolewa
		Ujenzi wa mfumo wa maji awamu ya pili Msongola (kuongeza hadi Mtego wa Simba na kujenga tanki la kuhifadha maji)	Fedha hazikupatikana	285,350,082.00	-	-	-	Fedha haijatolewa
		Ujenzi wa mfumo wa usambazaji maji Misufini	Fedha hazikupatikana	248,706,932.00	-	-	-	Fedha haijatolewa
		Kujenga mfumo wa usambambazaji maji Mpiji	Fedha hazikupatikana	514,577,410.00	-	-	-	Fedha haijatolewa
		Kujenga mfumo wa usambambazaji maji Minazi mikinda	Fedha hazikupatikana	347,960,589.00	-	-	-	Fedha haijatolewa
		Kutoa huduma za kitaalamu za ushauri, usimamizi, na utafiti katika ujenzi	Ushauri umefanyika katika miradi ya maji Dutumi, Mperamumbi-Msua, Lupunga, Ruvu Dosa, Bokomnemela, Vikuruti na Kipangege	420,828,610.00	152,918,688.00	152,918,688.00	-	
		Kumalizia ujenzi wa mfumo wa usambazaji maji Vikuruti	kazi zilizokamilika ni pamoja ujenzi wa uchimbaji wa mitaro M 10,750 ujenzi watank, nyumba ya mashine na tank la chini	148,916,944.00	-	-	-	Bado DAWASCO kuunganisha maji ili kufanya majaribio ya nguvu ya msukumo wa maji
		Kumalizia ujenzi wa mfumo wa usambazaji maji Bokomnemela	Kazi iliyokamilika ni: Ujenzi wa vituo 19 vya kuchotea maji. Uchimbaji wa mtaro umefikia mita 15,100 sawa na 84%, ulazaji wa mabomba umefanywa kwa urefu wa mita 7800, ujenzi wa water ferro cement tank umefikia 98%, ujenzi wa tanki umefikia 75%	269,379,551.00	105,558,300.00	105,558,300.00	-	Utekelezaji umefikia asilimia 70. Mkandarasi bado anadai kiasi cha Fedha Tsh 163,821,251
		Kumalizia ujenzi wa mfumo wa usambazaji maji Kipangege	Ujenzi wa vituo vya 2 na uchimbaji mitaro umekamilika. Aidha ulazaji wa mabomba umefanyika kwa mita 3450 kati ya 4918	53,922,600.00	26,054,267.00	26,054,267.00	-	Utekelezaji umefikia asilimia 98 upatikanaji wa maji kwa uhakika unasubiri pressure yamajikutoka DAWASCO ambapo ufuatiliaji unafanyika. Mkandarasi bado anadai kiasi cha fedha Tsh 27,868,333.00

Sekta	Jina la mradi	Lengo la mradi la mwaka	Hali halisi ya utekelezaji (Julai- Juni 2016)	Fedha Tengwa	Fedha Tolewa	Fedha Tumika	Bakaa	Maelezo
		Kumaliza ujenzi wa mfumo wa usambazaji maji Dutumi	ujenzi dakio moja, tanki lenye ujazo wa mita 25, vituo vya maji 10umefanyika, ulazaji wa mabomba na kujenga matanki 2 ya mfano ya kuvuna maji ya mvua vimefanyika	158,166,823.00	65,940,763.00	65,940,763.00	-	Utekelezaji umefikia asilimia 90.Mkandarasi bado anadai kiasi cha fedha Tsh 92,226,060
		Kumaliza ujenzi wa mfumo wa usambazaji maji Mperamumbi	Ujenzi wa vituo 4 umefanyika kwa 65%, ujenzi wa nyumba ya pampu 45%, ujenzi wa tanki 80%, ukarabati wa Bwawa 5%, ujenzi wa water ferro cement tank umefikia 50%,	332,848,441.00	42,933,137.00	42,933,137.00	-	Utekelezaji umefikia asilimia 47. Mkandarasi bado anadai kiasi cha Tsh 289,915,303.53
		Kumaliza ujenzi wa mfumo wa usambazaji maji Lupunga	mradi umenza kufanyakazi kwa majaribio kabla ya makabidhiano	93,653,873.00	-	-	-	
		Kumaliza ujenzi wa mfumo wa usambazaji maji Ruvu kwa Dossa	Mradi umekamilika na kukabidhiwa kwa wananchi.	63,982,090.00	22,944,113.13	22,944,113.13	-	Mkandarasi bado anadai kiasi cha fedha Tsh 41,037,976.87
Jumla ndogo				3,488,896,093.00	416,349,268.13	416,349,268.13	-	
JUMLA KUU MAJI				3,488,896,093.00	511,441,998.29	498,162,159.6	13,279,838.70	
MFUKO WA JIMBO							-	
MIPANGO, UFUATILIAJI NA TAKWIMU	Mfuko wa Jimbo	Kuchangia umaliziaji wa ujenzi kituo cha polisi Kata cha Soga	Fedha imehamishiwa tarehe 26/05/2016 Akaunti ya kata ya Soga - 21210004269 kazi za umaliziaji zinaendelea	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	-	Utekelezaji unaendelea
		Kuchangia ujenzi wa ofisi ya kijiji cha Mizuguni	Fedha imehamishiwa Akaunti ya Kijiji cha Mizuguni 2122301251. Kazi za ujenzi zinaendelea	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	Utekelezaji unaendelea
		Kuchangia ujenzi wa uzio jengo la mama na mtoto	Fedha imehamishiwaAkaunti ya kijiji Kwala- 2122300072	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	Utekelezaji unaendelea
		Kuchangia ununuzi wa tanki la maji ujenzi wa raizer kijiji cha Gwata	Fedha imehamishiwa Akaunti ya kijiji cha Gwata 2112500553	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	-	Utekelezaji unaendelea
		Kuchangia ununuzi wa matairi ya gari kituo cha polisi Mlandizi	Fedha imehamishiwa Akaunti ya kata ya Kilangalanga 2122301360	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	Utekelezaji unaendelea
		Kuchangia uendelezaji wa ujenzi wa darasa la awali shule ya msingi vikuruti	Fedha imehamishiwa Akaunti ya kata ya Mlandizi 2126600173	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	Utekelezaji unaendelea

Sekta	Jina la mradi	Lengo la mradi la mwaka	Hali halisi ya utekelezaji (Julai- Juni 2016)	Fedha Tengwa	Fedha Tolewa	Fedha Tumika	Bakaa	Maelezo
		Kuchangia ujenzi ofisi ya kitongoji cha Vikuruti	Fedha imehamishiwa Akaunti ya kata ya Mlandizi 2126600173	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	Utekelezaji unaendelea
		Kuchangia umaliziaji wa wa darasa shule ya msingi Bokomnemela	Fedha imehamishiwa Akaunti ya Kijiji cha Bokomnemela 2122300483	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	-	Utekelezaji unaendelea
		Kuchangia umaliziaji wa ujenzi kituo cha polisi cha Gwata	fedha ya kuendeleza ujenzi imetengwa. Kikao cha pamoja cha kamati ya ujenzi na wataalum kinategemewa kufanyika tarehe 2/08/2016	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	-	Fedha imetengwa
Jumla ndogo				24,600,000.00	24,600,000.00	16,600,000.00		
JUMLA KUU JIMBO				29,145,000.00	29,145,000.00	26,447,500.00	2,697,500.00	
RUZUKU NYINGINEZO ZA MAENDELEO								
MIPANGO, UFUATILIAJI NA TAKWIMU		Kuwezesha matangazo na tenda juu ya ujenzi wa makao makuu ya Halmashauri	Fedha hazikupatikana	28,100,000.00	-	-	-	Fedha haijatolewa
		Ujenzi wa makao makuu ya mkutano katika kata ya Mlandizi	Fedha hazikupatikana	771,900,000.00	-	-	-	Fedha haijatolewa
Jumla ndogo				800,000,000.00				
KILIMO		Kuandaa bajeti na mpango wa wilaya juu ya kilimo na ufugaji	Fedha hazikupatikana	1,510,128.00	-	-	-	Fedha haijatolewa
		Kuandaa mafunzo kwa wakulima 125 juu ya elimu ya shamba darasa	Fedha hazikupatikana	5,240,000.00	-	-	-	Fedha haijatolewa
		Kuandaa shamba darasa kwa wakulima 5 Kwala, Ruvu, Magindu, Soga na Bokomnemela kwa mazao ya mpunga, muhogo, mahindi na simsim	Fedha hazikupatikana	2,500,000.00	-	-	-	Fedha haijatolewa
		Kuandaa shamba darasa	Fedha hazikupatikana	924,760.00	-	-	-	Fedha haijatolewa
Jumla ndogo				10,174,888.00				
MIFUGO		Kuandaa bajeti na mpango wa wilaya juu ya kilimo na ufugaji	Fedha hazikupatikana	2,214,987.00	-	-	-	Fedha haijatolewa
		kuandaa mashamba darasa 2 ya samaki Janga, na Kilangalanga	Fedha hazikupatikana	3,570,400.00	-	-	-	Fedha haijatolewa
		Kuandaa mafunzo kwa wafugaji 400 juu ya uzalishaaji wa wanyama	Fedha hazikupatikana	4,389,500.00	-	-	-	Fedha haijatolewa

Sekta	Jina la mradi	Lengo la mradi la mwaka	Hali halisi ya utekelezaji (Julai- Juni 2016)	Fedha Tengwa	Fedha Tolewa	Fedha Tumika	Bakaa	Maelezo
		Kuandaa mafunzo kwa wakulima juu ya ubora wa ngozi	Fedha hazikupatikana	10,415,000.00	-	-	-	Fedha haijatolewa
Jumla ndogo				20,589,887.00			-	
JUMLA KUU RUZUKU NYINGINE				830,764,775.00			-	
RUZUKU ITOLEWAYO NA BENKI KUU								
MAJI		kutoa mafunzo ya siku 3 kwa wakusanyaji data 20 katika vijiji 10	Fedha hazikupatikana	3,572,000.00	-	-	-	Fedha haijatolewa
		Kutoa mafunzo kwa wanajamii, kufanya utafiti na kukusanya data na kuanzisha data za maji safi na taka katika vijiji 10	Mafunzo yalifanyika kwa wanatakwimu 26 tarehe 19/-22/04/2016	4,396,000.00	4,396,000.00	4,396,000.00	-	Utekelezaji umefanyika
		Kuendesha mufunzo ya siku 7 katika vijiji vidogo vidogo 25 kutoka vijiji 10 na kujenga mabanda ya sungura	Mafunzo kwa mafundi vyoo 31 kutoka vijiji 13 vya Kwala, Soga, Vikuge, Bokomnemela, Disunyara, Ruvu Kwa Dosa, Msongola, Makazi mapya, Msufini, Vikuruti, Mtongani, Kisabi na Usalama.	6,345,000.00	5,350,000.00	5,350,000.00	-	Utekelezaji umefanyika
		Kuandaa mkutano wa wajumbe wa VEO, WEO, wawakilishi wa jamii na wakusanya data katika vyanzo vya utunzaji wa taarifa kwa vijiji 10	Mikutano ilifanyika katika vijiji 13 kuanzia tarehe 12-15/01/2016 WEO, VEO na Waheshimiwa madiwani wa kata zote	6,972,000.00	3,882,000.00	3,882,000.00	-	Utekelezaji umefanyika
		Kuendesha mafunzo ya siku 4 kwa watumishi	Mafunzo kwa maafisa Afya na Maendeleo ya Jamii yamefanyika kwa siku 4 tarehe 1- 4/2/2016	6,483,000.00	3,967,000.00	3,967,000.00	-	Utekelezaji umefanyika
		Kuendesha uhamasishaji wa siku 10 katika vijiji vidogo vidogo 25 katika vijiji 10	Uhamasishaji umefanyika katika vijiji 13 vinavyotekeleza kampeni 2015/16 na viapo vya utekelezaji vilisainiwa.	4,255,000.00	2,216,000.00	2,216,000.00	-	Utekelezaji umefanyika
		Kufanya uzinduzi ili kuwezesha matangazo madogo dogo na kuchapisha mashati 240 yenye ujumbe wa kuhamasisha usafi wa maji	Fedha hazikupatikana	4,400,000.00	-	-	-	Fedha haijatolewa
		Kuendesha na kutekeleza mashindano ya usafi katika vijiji 10 ya NSC	Fedha hazikupatikana	1,469,000.00	-	-	-	Fedha haijatolewa

Sekta	Jina la mradi	Lengo la mradi la mwaka	Hali halisi ya utekelezaji (Julai- Juni 2016)	Fedha Tengwa	Fedha Tolewa	Fedha Tumika	Bakaa	Maelezo
		Kuendesha mafunzo kuhusu utunzaji wa maji, njia salama za kutunza na kuhifadhi maji na vifaa vya kutunzia maji kwa wafanya kazi 40 wa afya katika jamii na kitongoji, bwana afya na waendeshaji wa CLTS	Fedha hazikupatikana	4,788,000.00	-	-		Fedha haijatolewa
		Kufanya mkutano wa siku moja na watu wanaojihusisha na upatikanaji wa vifaa vya kutibu na kusambaza maji kwenye vijiji 10	Fedha hazikupatikana	1,180,000.00	-	-		Fedha haijatolewa
		kufuatilia msaada wa usimamizi, uangalizi na tathimini ya utekelezaji wa NSC katika vijiji 13	Ufuatiliaji wa ujenzi wa vyoo umefanyika katika vijiji 13 vya Kwala, Soga, Vikuge, Bokomnemela, Disunyara, Ruvu Kwa Dosa, Msongola, Makazi mapya, Msufini, Vikuruti, Mtongani, Kisabi na Usalama.	15,824,598.00	3,227,000.00	3,227,000.00	-	Utekelezaji umefanyika
		Kuhakiki data na kumalizia robo ripoti na kuwezesha kazi za ziada kwa wakusanyaji wa data	Uhakiki na ukusanyaji wa takwimu umefanyika katika vijiji 13 kuanzia tar 5-7/02/2016	2,984,000.00	2,501,000.00	2,501,000.00	-	Utekelezaji umefanyika
		Kurekebisha vyoo katika kituo cha afya cha Mlandizi	Vyoo vya kituo cha afya Mlandizi vimezekwa kwa sasa vinawekwa sakafu ya talazo	7,200,000.00	4,162,000.00	4,162,000.00	-	Utekelezaji unaendelea
		Kufanya mkutano wa siku moja na watu 15 kutoka shule za msingi ili kuanzisha vigezo kwa kata ya Kilangalanga na Mlandizi	mkutano haujafanyika	1,244,000.00	-	-		Fedha haijatolewa
		Kuanzisha kikundi cha maji safi na taka kwenye shule 3 za msingi katika kata ya Kilangalanga na Mlandizi	kazi haijafanyika	2,960,000.00	-	-		Fedha haijatolewa

Sekta	Jina la mradi	Lengo la mradi la mwaka	Hali halisi ya utekelezaji (Julai- Juni 2016)	Fedha Tengwa	Fedha Tolewa	Fedha Tumika	Bakaa	Maelezo
		Kurekebisha vyoo 3 na kuweka sehemu ya kuosha mikono katika shule 3 zilizochaguliwa kwenye kata ya Soga na Mlandizi	Ujenzi wa vyoo matundu 15 shule ya msingi Vikuge umekamilika na unatarajiwa kukabidhiwa mwezi July 2017 na shule ya msingi mapinduzi upo hatua ya kupiga lipu kuta	21,411,000.00	21,411,000.00	21,411,000.00	-	Utekelezaji unaendelea
		Kufanya mafunzo ya utangulizi wa siku moja kwa walimu wawili wa afya kutoka WEC kutoka kata ya Kilangalanga na Mlandizi	Mafunzo yamefanyika kwa Kamati za shule, Waratibu na Walimu kwa shule za Vikuge, Mapinduzi na Vikuruti	1,107,000.00	475,800.00	475,800.00	-	Utekelezaji umefanyika
		Kufanya mashindano ya usafi kwa kushirikisha shule 36 katika wilaya	Mashindano yamefanyika kwa shule tatu za Mlandizi, Vikuruti na Mapinduzi	3,360,000.00	356,850.00	356,850.00	-	Utekelezaji umefanyika
		kufanya usimamizi wa shule tatu za msingi Vikuruti, Mapinduzi na Vikuge	Usimamizi wa shule tatu za Vikuruti, Mapinduzi na Vikuge umefanyika	1,189,500.00	1,189,500.00	1,189,500.00		Utekelezaji umefanyika
		Kuanzisha kikundi kimoja cha maji safi na taka chenye wanafunzi 50 katika shule za Vikuruti, Mapinduzi na Vikuge	Kikundi 3 vimeanzishwa katika shule za Vikuruti-1, Mapinduzi 1 na Vikuge 1	600,000.00	356,850.00	356,850.00	-	Utekelezaji umefanyika
		Kufanya mkutano na wajumbe watano kutoka shule za sekondari ili kuanzisha viwango katika kati ya Mlandizi	mkutano haujafanyika	704,000.00	-	-		Fedha haijatolewa
		Kutengeneza choo kimoja cha shule ya sekondari ya Mihande chenye matundu 4 na kuweka sehemu ya kuosha mikono	kazi haijafanyika	3,800,000.00	-	-		Fedha haijatolewa
		Kufanya usimamizi na ufuatiliaji wa ujenzi wa shule mbili za sekondari ya Mihande na Dosa Aziz.	kazi haijafanyika	1,222,500.00	-	-		Fedha haijatolewa
Jumla ndogo				97,650,495.00	52,301,500.00	52,301,500.00		
JUMLA KUU BENKI KUU				97,650,495.00	52,301,500.00	52,301,500.00	-	
MRADI WA UMWAGILIAJI (DIDF)							-	
KILIMO	UMWAGILIAJI	Kuboresha miundombinu ya mfumo wa umwagiliaji wa mashamba ifikapo Juni, 2016	upembuzi yakinifu kwa lengo la kuandaa michoro umefanyika na Mhandisi wa Kanda.	111,500,000.00	450,000,000.00	-	450,000,000.00	Fedha zimepatikana mwisho wa mwaka wa fedha Juni, 2016

Sekta	Jina la mradi	Lengo la mradi la mwaka	Hali halisi ya utekelezaji (Julai- Juni 2016)	Fedha Tengwa	Fedha Tolewa	Fedha Tumika	Bakaa	Maelezo
Jumla ndogo				111,500,000.00	450,000,000.00		450,000,000.00	
JUMLA KUU DIDF				111,500,000.00	450,000,000.00		450,000,000.00	
MIRADI NJE YA BAJETI								
SEDP		Kujenga madarasa 2, nyumba 1 ya Walimu 6, vyoo vya walimu matundu 2, vyoo vya wanafunzi matundu 6 shule ya sekondari Ruvu Station	Ujenzi wa nyumba, madarasa na vyoo vya wanafunzi kuta zimeshajengwa maandalizi ya kufunga lenta yanaendelea. Ujenzi wa vyoo vya walimu vipo hatua ya umaliziaji wa kupaka rangi.	254,567,265.00	254,567,265.00	106,666,895.82	147,900,369.18	kazi zinaendelea
Jumla ndogo				254,567,265.00	254,567,265.00	106,666,895.82	147,900,369.18	
TASAF		Kujenga madarasa 2, vyoo tundu 6, ununuzi wa madawati 46, meza 4 na viti 6 shule ya msingi Matuga	Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa, vyoo matundu 6, ununuzi wa madawati 46, meza 4 na viti 6 vimekamilika na mradi umeshakabidhiwa.	74,254,154.80	74,254,154.80	74,254,154.80	-	kazi imekamilika
		Kutoa msaada kwa kaya maskini	Jumla ya kaya 5413 zimepata msaada kupitia mfuko wa TASAF katika kata zote 14 za Halmashauri.	1,409,257,200.00	1,409,257,200.00	1,403,587,953.35		malipo yamefanyika
Jumla ndogo				1,483,511,354.80	1,483,511,354.80	1,477,842,108.15	-	
P4R		kuchangia ukarabati wa nyumba 1 ya Mtumishi shule ya msingi Msua	Zoezi la kumpata fundi linaendelea. Tangazo limetolewa mara mbili	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-	Fedha zimeingizwa kwenye akaunti ya Shule kwa ajili ya hatua za utekelezaji
		Kuchangia utengenezaji wa madawati kwa shule za msingi na sekondari	Madawati 85 ya shule za sekondari Kwala na Rafsanjani yamekamilika na madawati 183 kwa shule za Msingi yanaendelea kutengenezwa Kilangalanga Sekondari	17,560,000.00	17,560,000.00	17,560,000.00	-	Utekelezaji unaendelea
		Kuchangia ukarabati wa bweni shule ya sekondari Soga	Bweni limeshaezekwa kwa sasa wapo kwenye maandalizi ya kupaka rangi	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	-	Utekelezaji unaendelea
Jumla ndogo				34,060,000.00	34,060,000.00	34,060,000.00	-	
NTD		Kufanya mafunzo kwa CHMT na Watumishi wa Afya na utoaji wa dawa za matende na mabusha kwenye jamii.	kazi imefanyika	30,238,632.00	30,238,632.00	30,238,632.00	-	Utekelezaji umefanyika

Sekta	Jina la mradi	Lengo la mradi la mwaka	Hali halisi ya utekelezaji (Julai- Juni 2016)	Fedha Tengwa	Fedha Tolewa	Fedha Tumika	Bakaa	Maelezo
THPS		Kutoa mafunzo kazini, usimamizi shirikishi na usambazaji wa dawa na vifaa tiba	kazi imefanyika	57,700,172.40	57,700,172.40	57,700,172.40	-	Utekelezaji umefanyika
EGPAF		Kufanya mafunzo kazini kwa Watoa huduma majumbani, na usambazaji wa zana za kutolea huduma.	kazi imefanyika	20,295,309.00	20,295,309.00	20,295,309.00	-	Utekelezaji umefanyika
BUSKET FUND		Kufanya usimamizi shirikishi, utoaji wa chanjo na usambazaji wa dawa na vifaa tiba	kazi imefanyika	110,597,000.00	110,597,000.00	72,728,075.07	37,868,924.93	Utekelezaji umefanyika
Jumla ndogo				218,831,113.40	218,831,113.40	180,962,188.47	37,868,924.93	
MFUKO WA MAPAMBANO DHIDI YA UKIMWI NA VVU (HIV/AIDS TACAIDS)								
Maendeleo ya jamii, jinsia na watoto		Kutoa elimu ya VVU/UKIMWI kwa njia ya sinema katika vijiji 12 vya Halmashauri ya Wilaya	Fedha zimeshatolewa kwenye akaunti ya Halmashauri kwa ajili ya utekelezaji	4,050,000.00	4,050,000.00	4,050,000.00	-	Fedha zimepatikana mwisho wa mwaka wa fedha Juni, 2016
		Usimamizi na ufuatiliaji wa miradi	utekelezaji unaendelea	4,650,800.00	4,650,800.00	1,947,456.23	2,703,343.77	Fedha zimepatikana mwisho wa mwaka wa fedha Juni, 2016
		Kutoa elimu ya ujasiliamali na VIKOBA kwa watu wanaoishi na VVU katika Halmashauri ya Wilaya ifikapo Juni, 2016	Vikundi vyenye jumla ya watu 39 vya wa VVU vimepatiwa mafunzo ya ujasiliamali na VIKOBA kutoka kata 12 za Halmashauri	4,270,000.00	4,270,000.00	4,270,000.00	-	Fedha zimepatikana mwisho wa mwaka wa fedha Juni, 2016
		Kuwezesha mtandao wa watu wanaoishi na VVU ifikapo Juni, 2016	Fedha zimeshatolewa kwenye akaunti ya Halmashauri kwa ajili ya utekelezaji	2,748,247.00	2,748,247.00	2,248,247.00	500,000.00	Fedha zimepatikana mwisho wa mwaka wa fedha Juni, 2016
Jumla ndogo				15,719,047.00	15,719,047.00	12,515,703.23	3,203,343.77	
JUMLA KUU BAJETI				7,852,233,957.20	3,499,921,600.45	3,053,797,227.56	802,545,196.61	